

## 十一月下旬—B1F柱牆-1FL樑版(1/3)

- 地下室結構體工程已來到最後階段，第一層水平支撐及構台階段性任務已完成，需先行拆除後方可進行B1F柱牆及1FL樑版工程。
- 十一月下旬開始進行B1F結構體工程，與下層結構相同依序進行放樣、B1F柱牆鋼筋綁紮、模板組立。



## 十二月上旬—B1F柱牆-1FL樑版(2/3)

- B1F柱牆完成後進行1FL樑版組立，地下室結構工程已逐漸完成，依序重複B2F柱牆及B1FL樑版之施作及查核。



## 十二月中下旬—B1F柱牆-1FL樑版(3/3)

- 模板組立、鋼筋綁紮及水電配管完成後，於十二月中下旬進行B1F柱牆及1FL樑版混凝土澆築，B1F結構體完成。

