

PC澆置完成

- 12月初正式動工，基礎開挖整地開始，經過一週的時間完成基礎開挖及PC混凝土澆置。



基礎大底RC澆置完成

- PC澆置完成後依施工圖面進行放樣，依據放樣位置開始基礎鋼筋綁紮與模板組立，完成後進行基礎大底混凝土澆置與養護。



基礎地樑完成

- 基礎地樑模板組立完成後，進行基礎地樑混凝土澆置；基礎地樑模板拆除後，可看見整齊劃一的筏式基礎，並進行後續養護。



基礎地樑模板組立(12/19-12/23)



基礎地樑模板拆除、養護(12/27-12/29)

基礎回填與污水管配置完成

- 基礎地樑完成，挖土機開始進行土方回填，基礎工程逐漸完成。



基礎回填與污水管配置完成

- 土方回填完成後按圖配置污廢水管線，並逐戶查核記錄位置。
- 為加強污水管保護及固定避免後續使用問題，追加施作基礎CLSM混凝土澆置及養護。

