


1F鋼筋綁紮及模板組立

- 完成基礎結構後，開始進行各戶結構體工程，由1F鋼筋綁紮開始，依序進行模板組立、水電各戶別配管。




1F鋼筋綁紮(3/26-4/5)



1F模板組立(3/26-4/5)

1F頂版(2FL)鋼筋綁紮及模板組立

- 完成各戶1F鋼筋綁紮及模板組立後，進行各戶1F頂版(2FL) 鋼筋綁紮及模板組立。



1F頂版(2FL)混凝土澆置

- 完成各戶1F主結構鋼筋綁紮及模板組立後，進行各戶1F頂版(2FL)混凝土澆置，並進行拆模板及混凝土養護。

